

Số: 86/BC-GSĐTCCĐ

Cao Ngạn, ngày 21 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Giám sát việc thực hiện xây dựng công trình cải tạo sửa chữa đường giao thông liên xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-GSĐTCCĐ, ngày 11/8/2023 của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Cao Ngạn về giám sát việc thực hiện xây dựng công trình cải tạo sửa chữa đường giao thông liên xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên năm 2023 - 2025. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã báo cáo kết quả như sau:

- Tên công trình: Cải tạo sửa chữa đường giao thông liên xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên năm 2023 -2025.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần và thương mại Hải Bình Nguyên, tổ 9 Phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên.

- Xóm Làng Vàng: Chiều dài 591,28m.

- Xóm Tân Phong: Chiều dài 855,99m.

- Chiều rộng mặt đường $B_m=5,0m$ (mặt đường cũ 3,0m, cạp mở rộng mặt đường mỗi bên 1,0m, lề đường 2x0,5m). Kết cấu mặt đường: BTXM M250# đá 2x4 dày 20cm; lót nilong tái sinh; móng CPĐĐ loại II dày 20cm; nền đường K95.

- Bố trí kè đá hộc tại những vị trí mặt đường thiết kế chênh cao độ lớn so với nền hiện trạng. Kết cấu kè: Xây đá hộc VXM M100#, bê tông lót móng kè M100# đá 4x6 dày 10cm. Găng đỉnh kè BTCT M200# đá 1x2.

+ Cải tạo, bổ sung mũ mô, đập nắp tấm đan BTCT chịu lực tại vị trí rãnh thủy lợi B500 dọc đường. Mũ mô, tấm đan BTCT M250# đá 1x2. Xây mới đoạn rãnh B500 thay thế đoạn rãnh cũ hư hỏng, chiều dài 85m. Rãnh xây gạch không nung VXM M75#, trát lòng rãnh VXM M75# dày 1,5cm. Mũ mô, tấm đan rãnh BTCT M250# đá 1x2.

+ Thiết kế hoàn thiện hệ thống biển báo, cọc tiêu, theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Trong quá trình thi công Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã phân công các thành viên giám sát hàng ngày hoặc đột xuất về tập kết vật liệu, kỹ thuật thực hiện các hạng mục theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố Thái Nguyên. Không phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Công trình thi công hoàn thành đã đưa vào sử dụng.

*** Đề xuất, kiến nghị:**

- Công trình cải tạo, mở rộng đường đã thi công xong nhưng một số cột viễn thông nằm trong vị trí mở rộng đường chưa được di chuyển, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân và các phương tiện giao thông nhất là vào buổi tối, ban đêm. Đề nghị UBND xã và các ban ngành chức năng xem xét giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện xây dựng Cải tạo sửa chữa đường giao thông liên xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên năm 2023 của Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Cao Ngạn.

Nơi nhận:

- UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Lưu Ban GSDTCD.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mạc Thế Công
TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT ĐTCCĐ**